

Fundargerð

1. Almennar upplýsingar

- 1.1. **Heiti verkefnis:** Blástur og tengingar á ljósleiðarakerfi Leiðarljóss í Kjós
- 1.2. **Dagsetning:** 3.5.2019 **Fundartími:** 8:00 – 9:30
- 1.3. **Staður:** Ásgarður í Kjós
- 1.4. **Höfundur:** Guðmundur Daníelsson (GD)
- 1.5. **Mættir:** Guðmundur Daníelsson(GD), Kjartan Ólafsson(KÓ), Eiríkur Sæmundsson (ES), Sigríður Klara Árnadóttir(SKÁ), Hákon Gunnarsson(HG)

2. Dagskrá

- Útistandandi frá síðasta verkfundi
- Framgangur áfanga sem unnið er við
- Næstu skref og áfangar
- Önnur mál er varðar efni fundarins

3. Umræður

- Tengingum í öllum brunnnum/skápum lokið nema 101T77 og 101T40. Unnið er að því að klára. Mælingum lýkur í viku 20. GD sendir endanlegan mælingalista til verktaka og í framhaldi til þjónustuveitna.
- Rætt um umsóknir sem hafa borist eftir að framkvæmdir hófust. Ákveðið að leggja megináherslu á að klára verkið sem nú liggur fyrir. Umsóknir eru enn að berast og þær verða tekna fyrir í framhaldinu.
- Reiknað er með að notendur geti tengst frá og með 23. maí að því gefnu að mælingar gefi ekki annað til kynna en að allt sé í lagi.
- HG athugar hvort að búið er að ganga frá tengistað LL101.T02.13.
- ES óskaði eftir uppfærðri kerfismynd eftir að viðbætur eru komnar inn á myndina GD sendir.
- SKÁ lagði áherslu á að verktaki gangi vel um lönd manna og passi vel að loka hliðum ef þau eru opnuð. Athugasemdir hafa borist varðandi þetta atriði og mikilvægt að taka þær alvarlega.
- Fleira ekki rætt.

4. Niðurstaða / Næstu skref

- ES sendir GD niðurstöður mælinga þegar þær liggja fyrir.
- GD sendir þjónustuveitum lista yfir notendur.
- HG athugar með LL101.T02.13 í samráði við KÓ.
- GD sendir uppfærða kerfismynd.